

ZMLUVA O DIELO č. 1/2017,

Dodatok č. 1

1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Obec Šimonovce

Obec Šimonovce
Šimonovce 146
980 03 Šimonovce
IČO: 00319104

Zastúpený: Štefan Gál, starosta obce
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK81 5600 0000 0020 0667 4005

a

1.2 Zhotoviteľ: JULMEX SK, s.r.o.

Hostinského 4
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 46 437 495
IČ DPH: 2023502800

Zastúpený: Július Medve, konateľ spoločnosti,
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK23 0200 0000 0031 5031 6354

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2017.
Ďalej len dodatok.

2. Predmet dodatku

- 2.1. Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli na predĺžení termínu ukončenia stavby Zníženie energetickej náročnosti MŠ Šimonovce. Nový termín ukončenia stavby je dohodnutý na 30.11.2017.
- 2.2. Dôvodom predĺženia termínu na zhotovenie stavby sú: meškanie dodávky konštrukcie krovu 10 dní, meškanie dodávky okien 7 dní, meškanie dodávky minerálnej vlny na zateplenie objektu 7 dní, meškanie dodávky minerálnej vlny na zateplenie plochej strechy 30 dní. Poveternostné podmienky: 6 dní s celodenným dažďom – nemožnosť vykonávať práce na stavbe, 4 dni silný vietor – nevhodné podmienky na montáž strešnej krytiny.

3. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
- 3.2. Tento dodatok nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení ZOD č.1/2017.
- 3.3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.

V Rimavskej Sobote

Dňa 27.10.2017

Za objednávateľa



V Rimavskej Sobote

Dňa 27.10.2017

Za zhotoviteľa

Handwritten signature
JULMEX SK s.r.o.
Hosťinského 4
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 46437195 IČ DPH: SK2023502800